

3-3-15

현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진상황 | | | |
|------|----|-------|----|------|---------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 목표 달성시기 | |
| | ○ | | ○ | ○ | | 20,000 | 정상추진 | 60 | 2026.9. | 2028.12. |
| 주관부서 | | 도로시설과 | | | 팀(전화번호) | | 도로계획팀(☎540-2991) | | | |
| 협조부서 | | - | | | 팀(전화번호) | | - | | | |

❖ 공약목표 : 현충사IC 진입도로 공사 착수

▣ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 신동 ~ 배방읍 구령리 일원
- 사업량: 도로개설 L=650m, B=25m
- 총사업비: 200억 원
- 사업기간: 2020. ~ 2028.

▣ 추진현황

- 2023. 7. 실시계획인가 완료
- 2024. 10. 범정보호종(금개구리) 발견에 따른 포획·이주 완료
- 2025. 2. 보상계획 열람공고
- 2025. 3. 도시관리계획 결정 변경 및 실시계획 인가 변경 완료
- 2025. 5. 편입토지 보상 착수
- 2026. 2. 미보상토지 수용재결 신청

▣ 추진계획

- 2026. 9. 공사 착공
- 2028. 12. 공사 준공

| 추진계획 | | |
|----------|----------|-----------------------------------|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| · 보상추진 | · 보상추진 | · 공사 착공 (26.9) · 공사 준공 (28.12) |

■ 이행도 확인지표(실적)

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|----------------------------------|----|----|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 온양대로2-17호 개설공사 (아산IC~갈산교로) | - | 착수 | 편입용지 보상 추진 | 편입용지 보상 추진 | | |

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 총 계 | 기 투자 (25. 4. 이전) | 입기 중 | | | 입기 후 |
|-----|--------|---------------------|--------|------|--------|------|
| | | | 소계 | 2025 | 2026 | |
| 총 계 | 20,000 | 5,850 | 14,150 | - | 14,150 | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - |
| 도비 | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 20,000 | 5,850 | 14,150 | - | 14,150 | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - |

■ 문제점 및 대책

문제점

- 사업 조기 추진을 위해 2026년 40억 이상 대규모 사업비 투자 필요

대 책

- 사업비 조달을 통한 조속 추진