

### 5-3-13

## 음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○			○	6,700		10	2026.11.	2029.8.
주관부서		도시계획과		팀(전화번호)			지구단위계획팀(☎540-2081)			
협조부서		체육진흥과		팀(전화번호)			체육시설1팀(☎540-2253)			

❖ 공약목표 : 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 착공

### ■ 사업개요

- 사업명: 음봉면 실내수영장 건립
- 위치: 음봉면 덕지리 산32-7번지(덕지2지구 지구단위계획구역 체육공원)
- 체육공원: 10,082㎡
- 건축면적/연면적: 998.5㎡/1,263.9㎡
- 사업비: 약 6,700백만 원
- 시행자: (주)신우산업개발, (주)아이앤씨

### ■ 추진현황

- 2023.10.11. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 주민제안서 접수
- 2025. 3. 5. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 고시  
- 덕지2지구 주거형 지구단위계획 결정에 따른 공공기여로 실내수영장 건축 후 기부채납
- 2026. 3. 체육공원 조성계획 입안 (실내수영장 건축계획 포함)

### ■ 추진계획

- 2026. 6. 체육공원 조성계획 수립 (실내수영장 건축계획 포함)
- 2026. 7. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청
- 2026. 10. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2026. 11. 사업 착공
- 2028. 12. 사업 준공

추진계획			
2025.하반기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 체육공원조성 계획 입안(26.3)	· 체육공원조성 계획 수립(26.6)	· 실시계획인가 신청 (26.7) · 실시계획인가 (26.10.) · 사업착공 (26.11) · 사업준공 (28.12)

### ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2026. 1분기	2026. 2분기	2026. 3분기	2026. 4분기
공원조성계획 및 도시계획시설사업	-	실시계획 인가 및 착공	체육공원조성 계획 입안	체육공원조성 계획 수립	실시계획 인가신청	실시계획인가 및 사업착공

### ■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400