

5-3-16 인주 복합체육시설 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		19,000	정상추진	30	2026.6.	2030.12.
주관부서		체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 인주 국민체육센터 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 인주 국민체육센터 건립
- 위치: 인주 일반산업단지(3공구) 체육공원 조성예정지 내(공원면적 47,286㎡)
- 사업내용: 국민체육센터 (A=47,286㎡, 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 조깅트랙 등)
※ 건축 규모의 경우 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역을 통해 결정
- 사업비: 19,000백만 원 (국비 4,000, 시비 15,000)

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

■ 추진계획 ※ 인주산단3공구 추진 경과에 따라 추진 일정 변동 가능

- 2026. 상반기. 기본계획 수립
- 2026. 하반기. 공모사업 신청 및 지방재정투자심사 승인
- 2027. 상반기. ~ 하반기. 공공건축 심의 및 건축설계 착수
- 2028. 하반기. 건축설계 완료 및 공사 착공
- 2030. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 국민체육센터 공모사업 신청 · 지방재정투자심사 승인

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
인주 국민체육센터 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	19,000	-	-	-	-	19,000
국비	4,000	-	-	-	-	4,000
도비	-	-	-	-	-	-
시비	15,000	-	-	-	-	15,000
기타	-	-	-	-	-	-