

2-2-15

아산시청 주차난 해소 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		1,000	정상추진	40	2026. 4.	2026. 6.
주관부서		회계과			팀(전화번호)			재산관리팀(2530-6259)		

◆ 공약목표 : 시청사 주차장 재조성 공사 착공

■ 정책(사업)개요

- 목 표: 시청사 주차난 해소를 위한 주차장 재조성 추진
- 위 치: 온천동 1626번지 일원
- 사업기간: 2025. 9.~2026. 6.
- 내 용: 시청사 주차장 고도화 사업을 통한 주차구역 재조성
- 사 업 비: 10억(시비 100%)

■ 추진현황

- 2025. 7. 설계용역비 추경 예산 확보
- 2025. 9. 설계 용역 계약 및 착수
- 2025. 12. 설계 완료 및 공사비 본예산 확보

■ 추진 계획

- 2026. 4. 공사 계약 및 착공
- 2026. 6. 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 추경예산확보 (2025. 7.)	· 실사설계 착수 및 완료 (2025. 12.) · 본예산 확보 (2025. 12.)		· 공사착공 (2026. 4.) · 공사준공 (2026. 6.)	

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025년 3분기	2025년 4분기	2026년 1분기	2026년 2분기
시청사 주차장 재조성	-	착공	설계 계약 및 착수 완료	설계 완료	-	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중 투자계획			입기 후 투자계획
			소계	2025년	2026년	
총 계	1,000	-	1,000	-	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000	-	1,000	-	1,000	-
기 타	-	-	-	-	-	-