

2-2-6(2)

아산시장애인복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		18,650	정상추진	75	2026.6	2029.4.
주관부서		장애인복지과			팀(전화번호)			장애인시설팀 (☎536-8658)		

❖ 공약목표 : 장애인복지관 신축 예산편성 및 기본설계 완료

■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 위 치 : 실옥동 368번지 일원 ※ 장애인 국민체육센터 맞은편
- 규 모 : 연면적 3,550㎡(지하 1층, 지상 4층), 대지면적 11,775㎡
- 총사업비 : 18,650백만 원 (공사비 16,100, 토지 매입비 2,550)
- 주요시설 : 치료실, 주간보호시설, 직업재활실, 다목적홀, 카페 등

■ 추진현황

- 2024. 5. 공유재산관리계획 심의
- 2024. 10. 부지 매입 및 소유권 이전 등기 완료
- 2024. 12. 장애인복지관 기본계획 수립 및 타당성 검토용역
- 2025. 3. 지방재정투자심사 완료
- 2025. 9. 공공건축 심의 완료
- 2025. 11. 도시관리계획(도로) 변경결정 및 실시계획 인가용역
- 2025. 12. 장애인복지관 건립 사무인수인계 (공공시설과)
- 2026. 2. 장애인복지관 신축건립 의견수렴 간담회

■ 추진계획

- 2026. 5. 장애인복지관 신축건립 설계공모 완료
- 2027. 6. ~ 2029. 4. 장애인복지관 공사착공 및 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 복지관 신축건립 간담회 (26.2.) · 선진지 벤치마킹(26.3.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 복지관 설계공모 완료 (26.5.) · 복지관 기본설계 완료 (26.6.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인복지관 착공 (27.6.) · 장애인복지관 준공 (29.4.)

■ 이행도 확인지표

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
장애인복지관 신축	-	기본설계 완료	공공건축 심의	도시관리계획 변경용역	예산편성 (3억8천)	기본설계 완료

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,650	2,550	870	20	850	15,230
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	18,650	2,550	870	20	850	15,230
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

○ 장애인 복지관은 지방이양시설로 국·도비 확보가 쉽지 않음

↳ (대책) 공모사업 발굴, 특교세 확보 등 다각적 재원마련 방안강구

■ 장애인 클러스터 구축 (장애인복지관, 반다비, 장애인체육센터, 장애인종합지원센터)

○ 단절된 장애인 복지 서비스의 상호 연결성을 높여 통합 프로세스 구축

