

2-2-6(3)

노동자종합복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		20.5	완료	100	2025.10.	미정
주관부서		일자리경제과				팀(전화번호)		노사상생일자리팀 (☎540-2661)		

❖ 공약목표 : 노동자종합복지관 신축 이전 타당성 검토 용역 완료


■ 추진배경

- 20년 경과(2006년 준공)에 따른 시설 노후화로 인한 유지관리비 증가 및 타기관(노인종합복지관) 일부 사용 등 노동자를 위한 본연의 기능 저하
- 노사 상생 협력을 위한 노동단체 집약적 공간 재구성 필요

■ 용역개요

- 용역명: 아산시 노동자종합복지관 신축이전 타당성 검토 용역
- 용역비: 20,500천 원(시비)
- 용역기간: 2025. 6.~10.(5개월)
- 용역내용: 운영현황 · 사례조사, 신축 · 이전 타당성, 재원방안 검토

■ 추진현황



■ 용역결과

- 공간전략: 입지 · 기능적 한계 개선 필요성에 따라 노동자 밀집 산업단지 인근 신축 · 이전 타당성 확인
- 운영전략: 노동상담 · 교육 · 노사협력 기능을 연계한 산업복지 플랫폼형 복합시설 및 생활SOC 복합화 모델 제시

향후계획

- 용역 결과를 바탕으로 부지·재원·행정절차 등 후속 검토 단계적 추진
- 부지확보 및 국·도비 연계 가능사업 검토로 추진기반 마련

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·용역 결과 반영 후속 추진방향 설정	·부지확보 방안 비교검토·후보지 압축	·여건 성숙 시 부지안 확정 및 중장기 추진계획 수립(행정절차·재원 계획 등)

이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
타당성 검토 용역	-	완료	중간보고회 개최	최종보고회개최 용역완료 (달성)		

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	20.5	-	20.5	20.5	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	20.5	-	20.5	20.5	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

문제점

- 신축·이전 추진 시 부지확보 방식에 따라 총사업비 변동 및 재원 부담 발생 가능
- 투자심사, 도시계획·산단계획 등 관련 행정절차 이행에 따른 기간 소요

대 책

- 공공용지 활용, 기부채납 등 부지확보 방안을 다각적으로 검토하고 국·도비 공모사업 연계 가능성을 상시 발굴
- 관련 부서와의 사전 협의를 통해 추진절차(투자심사·공유재산 등)를 선제 검토하고 단계별 추진