

3-1-1

제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진상황 | | | |
|------|----|-------|----|------|---------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 목표 달성시기 | |
| ○ | | ○ | | ○ | | 1,012,400 | 정상추진 | 40 | 2026.6. | 2029.12. |
| 주관부서 | | 미래전략과 | | | 팀(전화번호) | | 공공기관유치팀(☎530-6147,6152) | | | |
| 협조부서 | | 도시개발과 | | | 팀(전화번호) | | 균형기획팀(☎540-2375) | | | |

❖ 공약목표 : 제2중앙경찰학교 설립 최종 후보지 아산 선정, 아산경찰병원 기재부 예비타당성조사 통과 및 설계 착수

■ 정책(사업)개요

제2중앙경찰학교

- (위 치) 아산시 초사동 465-8 일원[경찰종합타운 인근]
- (부지면적) 1,008,202㎡(건축 연면적 181,216㎡(약 54천평) 이상)
- (사업규모) 연 5천여명 이상의 교육생 / 사업비 약 8천억 원

아산 경찰병원

- (위치/기간) 아산시 초사동 463-10 일원 / 2025.~2029. 12.
- (부지면적) 81,118㎡ (건축 연면적: 28,717㎡)
- (사업규모) 24개 진료과, 6개 전문센터 / 사업비 1,724억 원

■ 추진현황

제2중앙경찰학교

※ 제2중경 최종 후보지 선정절차 2026년 추진(예정)

- 2024. 9. 1차평가 후 3개 지자체 1차 후보지 선정(아산, 예산, 남원)
- 2024. 10. 제2중앙경찰학교 관련 경찰청-3개 지자체 화상회의
⇒ 기재부 협의 결과 일정지연 불가피, 이에 따른 추진계획 설명 등
- 2025. 1.~ 제2중경 설립 편익 도출 자문(워킹그룹, 전문가 등)
- 2025. 5.~ 제2중앙경찰학교 후보지 분석 및 사업방식 연구용역(경찰청)
※ 최종 부지 선정 절차 및 방식에 대해서는 추후 확정 안내 예정
- 2025. 6.~ 경찰교육기관 유치 전략 및 효과분석 연구용역(아산시)
- 2025. 7. 제2중경 설립 편익분석 전문가 국회 워크숍(복기왕 의원 주최)
- 2025. 10. 충남도지사 제2중경 후보지 단일화 발표(아산 최적합 대상지)

아산 경찰병원

- 2024. 5. 아산 경찰병원 신속 예비타당성 조사 대상 선정·의결
- 2024. 10. 예비타당성조사 기한 연장 요청(경찰청→기획재정부)
- 2025. 1.~ 적기 추진을 위한 사업계획 변경안 제출 및 KDI 예타조사 대응
- 2025. 8. **KDI 예비타당성조사 통과** [비용편익(B/C) 0.93 / 종합평가(AHP) 0.519]
- 2025. 8. 아산경찰병원 건립 2026 국비 예산(30.5억) 반영
- 2025. 12. **아산경찰병원 건립 경찰청 예산 추가(4억) 확보(총34.5억)**
- 2026. 3. 의료운영계획 변경 용역 발주(경찰청)

■ 추진계획

| 추진계획 | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| [제2중앙경찰학교] · 후보지 타당성 검증, 2차평가 (PT 및 부지실사) 대응 | [제2중앙경찰학교] · 제2중경 설립 최종후보지 아산 확정 | [제2중앙경찰학교] · 예비타당성조사 선정 대응 |
| [아산경찰병원] · 건축설계 착수 | [아산경찰병원] · 기본설계, 실시 설계 시행 | [아산경찰병원] · 건축공사 완료 및 개원('28.12) |

■ 이행도 확인지표(실적)

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|------------------|-----|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 제2중경 최종 후보지 선정 | 여/부 | 여 (선정) | 선정 진행중 | 선정 진행중 | 선정 진행중 | - |
| 경찰병원 기재부 예타조사 통과 | 여/부 | 여 (통과) | 여(통과) (달성) | - | - | - |
| 경찰병원 건축공사 | - | 설계 착수 | 예산 확보중 | 예산 확보 완료 | 의료운영계획 변경 용역 | - |

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 계 | 기 투자 (25.4 이전) | 임기 중 | | | 임기 후 |
|-----|-----------|-------------------|-------|------|-------|-----------|
| | | | 소계 | 2025 | 2026 | |
| 총 계 | 1,012,400 | - | 3,450 | - | 3,450 | 1,008,950 |
| 국비 | 972,400 | - | 3,450 | - | 3,450 | 968,950 |
| 도비 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 시비 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - |

■ 문제점 및 대책

문제점

- (경찰병원) 병원 개원(2029.12.) 시기에 맞춘 기반시설 구축
ex) 2016.3. 경찰대 아산 첫 임용식, 진입로 미개설 문제 이슈(4차선 중 일부 2차로 개통)
- (경찰학교) 교육시설 본질의 당위보다 균형발전 등 정치 이슈화 쏠림

대 책

- (경찰병원) 도시계획도로, 도시개발 등 유기적 연계통한 기반시설 구축
- (경찰학교) 우리시 우위 편익 발굴 대응(교통비절감, 집적화편익)

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 경찰병원 건립 예산 반영, 경찰학교 건립 사업구조화 등
- 경찰청 : 단계별 경찰병원 건립 완성 추진 및 제2중앙경찰학교 설립
최종 후보지 아산시 선정(교육시설 본질의 편익 평가)