

5-1-2

스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	45,000	정상추진	40	2026.6.	2030.12.
주관부서		체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)		
협조부서		개발정책과				팀(전화번호)		개발1팀(☎540-2092)		

◆ 공약목표 : 용화 복합체육시설 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 용화 복합체육시설 건립
- 위치: 용화동 941번지 일원(근린공원 5호+용화2지구 체육공원)
- 사업내용: 복합체육센터 (수영장, 볼링장, 체육관 등)
 - 실내외 전용경기장「테니스장 10면(실내 4면), 족구장 8면(실내 4면) 등」
 - ※ 건축 규모의 경우 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역을 통해 결정
- 사업비: 45,000백만 원 (공유재산 위탁개발)

■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 공유재산 위탁개발 사전협의 (아산시↔전문기관)

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 통합 체육공원 지정 협의 및 기본계획 수립
 - ※ 근린공원 5호, 용화2지구 체육공원 예정지 → 통합 체육공원지정
- 2026. 하반기. 공유재산 위탁개발 방침 결정 및 공유재산 심의
- 2027. 상반기. 위·수탁기관 모집 공고 및 계약 체결
- 2027. 하반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2028. 하반기. 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2030. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 통합 체육공원지정 협의 · 기본계획 수립	· 공유재산 심의 · 위·수탁기관 계약 체결 · 복합체육시설 건립 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용화 복합체육시설 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	45,000	-	-	-	-	45,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	45,000	-	-	-	-	45,000