

### 5-1-3

## 아산 문화예술 아트센터 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		35,000	완료	100	2026.2.	2031.5.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		미래비전팀(☎530-6148)			
협조부서					팀(전화번호)					

❖ 공약목표 : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

### ■ 정책(사업)개요

- 기간: 2025. 9. ~ 2031. 5.
- 위치: 아산 동부권(배방 당정 일원)
- 주요내용: 급증하는 동부권 인구증가에 대응하여 시민 삶의 질 제고를 위한 문화예술 시설 확충
- 주요시설: 1층 미술관, 2층 다목적공연장, 3층 주민공동이용시설

### ■ 추진현황

- 사업대상지 검토를 위한 부서·기관 협의
- 2026. 2. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수  
(주민 의견수렴·기능·규모 검토)

### ■ 추진계획

- 2026. 8. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2027. 1. 지방재정투자심사 의뢰
- 2027. 4. 지방재정 투자심사 결과 통보
- 2028. 2. 문화예술 아트센터 설계 착수
- 2029. 2. 문화예술 아트센터 공사 착공
- 2031. 5. 문화예술 아트센터 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수(26. 2.)	· 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 완료(26. 8.)	· 지방재정투자심사 의뢰(27. 1.)

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아트센터 건립	-	기본계획 용역착수	사업계획 구상	용역비 계상	기본계획 용역착수	기본계획 용역완료

## ■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	35,000	-	350	-	350	34,650
국비	15,000	-	-	-	-	15,000
도비	5,000	-	-	-	-	5,000
시비	15,000	-	350	-	350	14,650
기타	-	-	-	-	-	-