

## 5-2-8

# 아산 예술의 전당 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		124,313	완료	100	2025.6.	2030.11.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2503)			
협조부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설2팀(☎540-2103)			

❖ 공약목표 : 아산 예술의 전당 지방재정투자심사 통과

### ■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2022. ~ 2030.
  - 위 치: 아산시 권곡동 448-11번지 일원 (문예회관 지구 내)
  - 사 업 량: 부지면적 46,892㎡, 건축면적 5,006㎡, 연면적 18,088㎡
  - 사 업 비: 1,243억 원 (전액 시비)
  - 주요시설: 대공연장 1,200석, 소공연장 350석, 부대시설\* 등
- \* 부대시설: 창의센터, 전시시설, 편의·상업시설, 야외공연장, 주차장 등

### ■ 추진현황

- 2022. 12. 아산시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제정
- 2024. 4. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2025. 1. 한국지방행정연구원 타당성 (재)조사 완료
- 2025. 4. 타당성 (재)조사 결과 보완 추진계획 및 기본계획 확정
- 2025. 4. 2025년 정기 제2차 도 지방재정투자심사 의뢰
- 2025. 6. 道 지방재정투자심사 조건부 통과

### ■ 추진계획

- 2026. 上. 건축 설계 착수 협의
- 2027. 下. 공사 착공 및 운영계획 수립
- 2029. 上. 조직구성 및 세부 운영계획 수립
- 2030. 下. 공사 준공 및 운영

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 건축설계 착수 협의(26. 1.)		· 건축설계 착수(26. 下.) · 설계 완료 및 공사 착공 (27. 下.) · 공사 준공(30.下.)

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지방재정 투자심사	-	통과	통과 (달성)	-	-	

## ■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	124,313	3,151	17,088	461	16,627	104,074
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	124,313	3,151	17,088	461	16,627	104,074
기타	-	-	-	-	-	-

※ 기투자 토지매입비 3,151백만원은 한국지방행정연구원 사업비 산출방식  
(개별공시지가 등)에 의거 산정한 금액