

### 5-3-12

## 한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		49,000	정상추진	40	2026.6.	2029.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)			체육시설1팀(25540-2384)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

◆ 공약목표 : 청소년스포츠센터 및 복합문화공간 기본계획 수립

### ■ 정책(사업)개요

- 사업명: 한들물빛도시 복합체육문화센터 건립
- 위치: 탕정면 매곡리 1389번지(부지면적 5,572.7㎡)
- 사업내용: 복합체육문화센터 (수영장, 다목적체육관, 북카페, GX룸, 공연장 등)
  - 부지면적(건폐율/용적률) : A=5,572.7㎡(60%/250% → 3,343㎡/13,931㎡이하)
  - ※ 건축 규모의 경우 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역을 통해 결정
- 사업비: 49,000백만 원 (공유재산 위탁개발)

### ■ 추진현황

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 공유재산 위탁개발 사전협의 (아산시↔전문기관)

### ■ 추진계획

- 2026. 상반기. 기본계획 수립 및 공유재산 위탁개발 방침 결정
- 2026. 하반기. 공유재산 심의 및 위·수탁기관 모집 공고 및 계약 체결
- 2027. 상반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2028. 상반기. 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2029. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 위수탁 계약 체결 · 사업계획 승인 · 복합체육시설 건립 착공 등

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년스포츠센터 및 복합문화공간 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	49,000	-	-	-	-	49,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	49,000	-	-	-	-	49,000