

5-3-14 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		900	정상추진	90	2026.6.	2026.6.
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-2606)		

❖ 공약목표 : 아산 경계를 잇는 이야기가 있는 아랑둘레길 130km 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 아산 관내 등산로 · 둘레길
- 기 간 : 2025. ~ 2026. 6.
- 규모(사업량) : 130km [3개 권역, 9개 코스]
- 총사업비 : 900백만원(시비 900백만원)
- 주요내용

- 기존 숲길을 연결한 이야기가 있는 아랑 둘레길 조성

※ 3개 권역 9개 코스 130km

구 분	구 간	연 장(km)	구간 특징
1권역	둔포주민자치센터 ~ 넙티고개	41	도농생활권 지역
2권역	넙티고개 ~ 세계꽃식물원	36	남부 산악지역
3권역	세계꽃식물원 ~ 둔포주민자치센터	53	서북부 수변 지역

■ 추진현황

- 2025. 6. 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 노선 확정
- 2025. 2.~ 8. 기존 숲길(등산로 · 둘레길) 단절 구간 연결사업 완료
- 2026. 3. 기존 숲길(등산로 · 둘레길) 단절 구간 연결사업 추진 중

■ 추진계획

○ 2026. 6. 아랑둘레길 단절구간 연결사업 및 아랑둘레길 구축

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·아랑둘레길 단절구간 연결사업 추진 - 2권역[아랑숲길]	·아랑둘레길 조성사업 완료 - 아산기맥 정비	· 지속적인 보완 정비사업 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2025. 4분기	2026. 2분기
아랑둘레길 조성사업	km	130	90	110	120	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	900	500	400	200	200	
국비						
도비						
시비	900	500	400	200	200	
기타						