

5-3-15 저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,100	정상추진	40	2026.10.	2028.12.
주관부서		정원조성과			팀(전화번호)			공원조성팀(☎540-2139)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 1단계 사업 추진

▣ 정책(사업)개요

- 위 치 : 상성저수지 외 3개소
- 사업기간 : 2025. 5. ~ 2026. 10.
- 사업량 : 총 3,500㎡
- 사업내용 : 수변 산책로 조성(휴게공간 조성, 보행로 및 환경 정비 등)

▣ 추진현황

- 2025. 5. ~ 10. 저수지별 현황조사 및 한국농어촌공사 사전 업무협의
- 2025. 11. ~12. (1단계) 사업구간 실시설계용역 추진
- 2026. 3. 영인저수지 농업생산기반시설 목적 외 사용허가 승인

사업지	총 연장	기조성 구간	조성 대상지
영인 저수지	3.1km	테크 조성 0.2km	1.8km(1구간 680m)
		보도 포장 1.1km	

▣ 추진계획

- 2026. 5. ~ 10. (1단계) 영인저수지 수변 산책로 조성사업 추진(680m)
- 2027. ~ 2028. 이용율, 주변 개발 등을 반영한 단계별 사업 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
상성저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설설치)	m ²	1,500	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	사용허가 승인 완료	사업착공 (1,500m ²)
성내저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설 설치)	m ²	1,000	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	-	-
냉정저수지 산책로 조성 (휴게공간조성, 환경정비)	m ²	500	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	-	-
문방저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설 설치)	m ²	500	(1단계) 설계착수	(1단계) 설계완료	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,100	-	100	20	80	1,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,100	-	100	20	80	1,000
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

○ 3개 저수지(성내·냉정·문방) 본예산 미반영

⇒ 추경 등 예산반영 요청하여 수변 산책로 조성사업 추진

■ 향후 추진계획

○ 중장기적으로 지역여건 등 반영하여 단계적으로 사업 추진

○ 이용자 수요 분석 및 지속적인 모니터링을 통한 2단계 사업 계획 수립

- 영인저수지 : 영인산과 연계한 관광자원 활용을 통한 수변 산책로 조성

- 성내저수지 : 지역주민 휴식공간으로 전원주택단지 및 취락지구 중심
순환 산책로 조성

- 냉정저수지 : 인주 일반산업단지(3공구) 배후 주거단지 조성 및 개발
계획에 따른 사업 추진 필요

- 문방저수지 : 지역주민 휴식공간으로 전원주택단지 및 취락지구 중심
순환 산책로 조성