

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		-	정상추진	50	2026.6.	2029. 3. 이후
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)			교육행정팀(☎530-6261)		
시행기관		충청남도교육청								

❖ 공약목표 : 음봉고 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청
- 정책목표: 학교설립을 위한 용지 확정 등 신설 여건 조성

■ 추진현황

- 2024. 1.~2026. 2. 학교용지 협의(교육청↔사업시행자)
- 2026. 2. 13. 교육환경영향평가서 제출(사업주협의체→교육청)
- 2026. 3.
 - 도시관리계획(용도지역, 도로, 학교) 결정(변경) 주민제안서 접수(사업주협의체→시)
 - ※ 도교육청-관련부서와 긴밀한 협조 및 추진상황 공유

■ 추진계획

- (충청남도교육청) 학교설립을 위한 적정 부지 지정 및 교육환경 영향 평가

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 적정부지 지정 및 교육환경영향평가					· 학교설립계획 수립 및 행정 절차 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026 1분기	2026. 2분기
음봉고 신설	-	부지 확정 및 교육환경 영향 평가 완료	부지 협의 (교육청-사업시행자)	부지 협의 (교육청-사업시행자)	도시관리 계획 제안서 접수 등	