

7-3-9

세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		17,435	완료	100	2026. 3.	2031. 9.
주관부서		시립도서관			팀(전화번호)			도서관정책팀(☎530-6631)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표: 세교리 복합커뮤니티센터 공공도서관(영어도서관 등) 건립 및 기본계획 수립 용역 완료

■ 정책(사업)개요

- (사업위치) 아산시 배방읍 세교리 1566, 1567(부지면적 2,344㎡)
- (필요성)
 - 영어도서관을 통한 영어학습 및 문화 접점 공간 마련 요구 증대
- (사업목적)
 - 양질의 영어 학습 기회 제공으로 지역 내 교육 격차 해소
 - 다양한 영어 콘텐츠 제공으로 언어역량 강화 및 글로벌 시대의 경쟁력 강화
 - 지역 내 학교 및 교육기관과 연계 영어 교육의 허브 역할 수행
- (사업내용)
 - 배방읍 세교리 일원 공공도서관(영어도서관) 조성
 - 영어특화 프로그램 운영(영어스토리텔링, 영어그림책 독서활동 등)을 통한 영어 학습 친화적 환경 제공

■ 추진현황

- 2025. 11. 8. 영어도서관 건립 추진 계획 수립
- 2025. 12. 4. 영어도서관 설립 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2026. 2. 26. 용역 중간보고회 개최
- 2026. 3. 17. 용역 최종보고회 개최
- 2026. 3. 31. 영어도서관 설립 타당성 및 기본계획 수립 용역 완료

■ 추진계획

추진계획					
2026.하반기	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
·(문체부)설립타당성 사전평가 ·부지매입계약	· 지방재정투자심사(도) · 공유재산관리계획 · 공공건축 심의	· 건축설계 공모 · 설계용역	· 조달청 공사 발주 의뢰 · 공사 착공	· 명칭공모 · 개관사업 추진	· 준공 및 개관

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본계획 수립 용역	%	100 (완료)	10	30	100	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	17,435	-	20	20		17,415
국비	-	-	-	-	-	-
도비	5,230	-	-	-	-	5,230
시비	12,205	-	20	20		12,185
기타	-	-	-	-	-	-