

투자심사사업 추진현황

개별투자심사 사업 추진현황

사업명	아산시 화물공영차고지 건설사업	담당자	대중교통과 황현중(2540-2582)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 화물운송 종사자 편의시설 및 휴식공간 등 기반시설 제공으로 근무여건 개선 및 안전사고 예방, 국가물류 경쟁력 확보 등

사업개요

- 기 간 : 2017년~2019년(3년)
- 위 치 : 충청남도 아산시 초사동 147-1번지 일원
- 규 모 : 18,198㎡〔주차장(163면) 및 부대시설(관리동 등)〕

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,100백만원 (국비 2,910, 지방비3,190)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,100			300	5,800
국 비	2,910			210	2,700
시 도 비					
시군구비	3,190			90	3,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 편입토지 감정평가 실시 완료
- 주민설명회 개최

향후계획

- 2017. 10. : 도시관리계획 결정
- 2017. 12. : 토지보상 완료 및 실시설계
- 2018. 02. : 실시계획인가 완료
- 2018. 04. : 공사 착공
- 2019. 12. : 준공

사업변경 내역(해당시)

- 없 음

사업명	갯티소하천 정비사업	담당자	건설과 오중교(☎540-2805)
-----	------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 집중 호우로 인한 재해를 사전에 예방하고 주민 생활환경을 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019
○ 위 치 : 초사동 698번지 ~ 초사천 합류부
○ 규 모 : 하천정비 L=2.4km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,654백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,654	300	800	522	3,032
국 비	2,327	150	400	261	1,516
시 도 비					
시군구비	2,327	150	400	261	1,516
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- 2015. 4. : 설계용역 착수
○ 2017. 2. : 공사 착수

☐ 향후계획

- 2019. 12. : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

사업명	인주면 행정복합센터 건립	담당자	공공시설과 김영수 (☎041-536-8767)
-----	---------------	-----	------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 황해경제자유구역(인주지구) 지정해제로 7년간 지역개발 및 재산권 제한에 따른 많은 피해가 발생한 지역주민들의 삶의 질 향상과 행정서비스 증진
- 신축 후 31년이 경과된 노후된 건축물 안전성 확보 및 보건지소 등 분리되어 있는 주민 통합시설 설치

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~2019. 12. (3년간)
- 위 치 : 아산시 인주면 밀두리 (부지선정 진행 중)
- 규 모 : 대지면적 6,000㎡, 연면적 2,800㎡, 지하1~지상2층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,600			1,760	6,840
국 비					
시 도 비	3,750			230	3,520
시군구비	4,850			1,530	3,320
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- '16.01.27 : 충청남도/주민대표 간담회 행정복합시설 신축 건의
- '16.04.11 : 구)황해경제자유구역 해제 관련 인주지구 요구사항 조치계획 알림
- '16.07.04 : 구)황해경제자유구역 해제지구 주민요구사업 도비 지원검토 보고
- '16.11.07 : 충청남도 지방재정 투자심사 완료
- '17.04.19 : 인주면 주민의견(예정부지(안)) 제출
- '17.05.19 : 행정복합센터 건립 예정부지(안) 검토 회신

☐ 향후계획

- '18.01. : 토지매입 완료
- '18.03. : 설계용역 시작
- '18.10. : 설계용역 완료
- '18.11. : 공사 착공
- '19.12. : 공사 완료

사업명	2016~2018 천안아산 동반성장 공동체경제 생태계 구축사업	담당자	사회적경제과 이민규 (☎540-2293)
-----	---------------------------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 천안·아산(인구 1백만) 생활권 네트워크 및 거버넌스 허브기능 제공으로 일자리 창출 환경 조성 및 창업 활성화
- 생활권 내 지역기업육성 및 마을 공동체 사업 전문가 양성으로 취약계층 일자리 창출과 지역사회 지속가능 경제 실현
- 「충남창조경제혁신센터」, 「충청남도경제진흥원」등과 협업으로 창업보육과 경영혁신 가속화(accelerating) 『One-stop 종합지원시스템』 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 7월 ~ 2018년 12월
- 위 치 : 아산시 전역
- 규 모 : 2,700백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,700	-	15	1,214	1,471
국 비	2,100	-	12	970	1,118
시 도 비	200	-	1	74	125
시군구비	400	-	2	170	228

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 혁신 역량강화 지원사업
: 2016년 12월 사회적경제 혁신 전문가 과정 운영
- 우수기업 상품 개발 사업 : 2017년으로 이월
- 공동체경제 창조허브센터(협력단지) 조성 사업
: 12월 아산시비(100%)에 의해 13억원 비용으로 성매매 우려지역 세븐모텔 건물 매입

□ 향후계획

- 2017 우수기업 상품 개발 사업 : 사업계획 수립, 사업신청 접수 및 승인 등 사업 추진
- 2017년 혁신 역량강화 지원사업
: ① 조사연구사업 ② 마케팅 및 컨설팅 지원사업 ③ 리빙랩 장비구입 ④ 사회적경제 활성화 현장 방문 사업
- 공동체경제 창조허브센터(협력단지) 조성 사업 : 리모델링 추진 및 2017년 12월중 완료 예정

사업명	아산시청소년문화의집 건립	담당자	교육지원담당관 양현준(☎ 540-2255)
-----	---------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청소년활동진흥법 제11조 문화의집 건립 의무 규정
- 도시 규모가 커지고 청소년 인구가 증가함에 따라 청소년 육성기반 시설 및 문화공간에 대한 수요 증가

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015-2018
- 위 치 : 아산시 배방읍 연화로31(지산공원 내)
- 규 모 : 2,940㎡(지하1층/지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,500	0	0	2,682	6,818
국 비	1,782	0	0	1,782	
시 도 비	0	0	0		
시군구비	7,718	0	0	900	6,818
지 방 채	0	0	0		
민간자본	0	0	0		
기 타	0	0	0		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '14. 02 : 건립 기본계획 수립 연구용역 완료
- '14. 10 : 충청남도 지방재정투자심사 조건부 승인
- '15. 07 : 청소년문화의집 건립규모 확대 내부 방침
- '15. 12 : 확대 건립계획 수립 연구용역 완료
- '16. 05 : 충청남도 지방재정투자심사(변경) 조건부 승인
- '17. 03 ~ 10 : 설계용역

☐ 향후계획

- '17. 12 ~ '18. 12 : 공사수행 및 준공

사업명	장애인형 국민체육센터 건립	담당자	체육육성과 김행순(☎540-2253)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지속적 인구증가 및 장애인들의 체육시설 이용욕구의 충족과 더불어 시민들의 여가생활환경 제공으로 지역생활체육의 발전도모 및 건강한 삶을 추구

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 위 치 : 아산시 실옥동 368-32번지 일원
- 규 모 : 건축연면적 3,519㎡, 지상3층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	12,000	5,000	1,180	3,200	2,620
국 비	5,000	3,000	1,000		1,000
시 도 비					
시군구비	7,000	2,000	180	3,200	1,620
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 2015. 06 : 공유재산 심의 및 관리계획 수립
- 2015. 10 : 사업부지 토지매입
- 2016. 04. ~ 설계공모(건축 등) 선정 및 실시설계 추진

☐ 향후계획

- 2016. 12 : 건립공사 착공
- 2018. 06 : 건립공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 없음

사업명	배방체육관 건립	담당자	체육육성과 오세원(☎540-2655)
-----	----------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 체육시설 확충에 따른 시민건강 증진 및 지역인구(10만명)를 감안한 체육인프라 확충으로 균형발전 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018
- 위 치 : 아산시 배방읍 북수리 산3-1번지 일원
- 규 모 : 건축연면적 5,000㎡, 지하1/지상2층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	15,000		500	1,100	13,400
국 비	5,100				5,100
시 도 비	500			500	
시군구비	9,400		500	600	8,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 2015. 06 : 공유재산 심의 및 관리계획 수립
- 2015. 10 : 사업부지 토지매입
- 2016. 04. ~ 설계공모(건축 등) 선정 및 실시설계 추진

☐ 향후계획

- 2016. 12 : 건립공사 착공
- 2018. 06 : 건립공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 없음

사업명	아산 신정호지구 도시개발사업	담당자	개발정책과 최병주(2540-2066)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 낙후된 신정호 일원에 자연환경과 조화되는 체계적·합리적 도시개발을 통해 지속가능한 친환경도시 조성
- 기 조성된 유원지, 국민관광지와 연계되는 계획적 개발로 상권 활성화 및 지역주민의 쾌적한 여가·휴식 공간 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014. 7. ~ 2018. 12.(환지처분일)
- 위 치 : 아산시 방축동 410-12번지 일원
- 규 모 : 43,341.4m² / 47세대(113명)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	97	3	22	39	33
지 방 채	40		18	22	
국 비					
시 도 비					
시군구비	7	3	4		
기 타	50			17	33

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2017. 4. 19. 환지계획인가 및 환지예정지 지정 공고
- 도시개발사업 조성공사 진행 중(진도 : 30%)

☐ 향후계획

- 2018. 6. : 공사 준공
- 2018. 12. : 환지처분완료

☐ 사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 42,092m², 변경 43,341.4m²
- 사 업 비 : 당초 82억 원(시비10,기타72), 변경 97억 원(시비7,기타90)

사업명	아산온천지구도시개발사업	담당자	개발정책과 신명환(☎540-2064)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 아산시 북측 도심내 낙후 지역의 체계적이고 합리적인 도시개발을 통한 지속가능하고 환경친화적인 도시환경 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2018.
- 위 치 : 아산시 온천동 959번지 일원
- 규 모 : A=49,855m²/

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,827백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,827	553	259		9,015
국 비					
시 도 비					
시군구비	926	553	259		114
지 방 채	7,900				7,900
민간자본					
기 타	1,001				1,001

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2014. 11. 3. 기본 및 실시계획수립용역 착수
- 2015. 7. 27. 구역지정 및 개발계획 수립고시
- 2016. 11. 7 개발계획(변경) 및 실시계획인가 고시
- 2017. 2. 6. 공사 착수(공정률 19%)

☐ 향후계획

- 2018. 7. 공사 준공
- 2018. 12. 환지 청산

☐ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	현 재	사 유
사업규모	48,892m ²	49,855m ²	구역 조정
총사업비	97.4억 원 (시비6,기타91.4)	98.27억 원 (시비8,기타90.27)	구역조정에 따른 사업비 조정
사업기간	2014~2017	2014~2018	사업기간 연장

사업명	친환경에너지타운조성	담당자	예산법무담당관 김영만 (☎540-2394)
-----	------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 환경기초시설에서 발생하는 폐에너지를 활용하여 지역주민에 소득지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2017.
- 위 치 : 아산시 배미동, 신창면 수장리 일원
- 규 모 : 마을기업세탁소, 농업용온실, 생태공원조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,700	120	2,000	3,580	-
국 비	2,600	60	850	1,690	-
시 도 비	1,300		425	875	-
시군구비	1,300	60	425	815	-
지 방 채	0				-
민간자본	500		300	200	-
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2015. 02. 11. : 친환경에너지타운 조성 공모사업 신청서 제출
- 2015. 04. 08. : 사업대상자 최종선정
- 2015. 05. 27. : 한국환경공단 업무협약 체결
- 2015. 07. 29. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수보고회 개최
- 2016. 02. 18. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 준공(1.2억원)
- 2016. 07. 07. : 친환경에너지타운 착공식

☐ 향후계획

- 2017. 01. 20. : 마을기업 세탁공장 준공
- 2017. 03. 01. : 마을기업 세탁공장 개업
- 2017. 08. : 생태공원조성 공사 착공
- 2017. 10. : 유리온실 및 곤충사육시설 착공
- 2017. 12. : 사업 준공 및 정상운영

사업명	도시계획도로(대로3-36호)개설공사	담당자	도로과 한지웅(☎540-2727)
-----	---------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 친환경에너지타운, 아산환경과학공원 등의 방문객 접근성 향상 및 지역 주민 교통편익 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. 10. ~ 2018. 7.
- 위 치 : 신창면 수장리 ~ 배미동
- 규 모 : 도로개설 L=1.47km, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	39		2	20	17
국 비					
시 도 비	10			10	
시군구비	29		2	10	17
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2017. 02. : 주민설명회 개최(2회)
- 2017. 05. : 실시설계 완료
- 2017. 06. : 편입토지 분할측량 실시

☐ 향후계획

- 2017. 08. : 편입 토지 및 지장물 보상협의
- 2017. 09. : 공사 착공
- 2018. 07. : 공사 준공