

1-2-13

청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		415	일부추진	40	2027.2.	2027.6.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)			청년지원팀(☎540-2147)		
협조부서		미래도시관리과 문화예술과			팀(전화번호)			도시재생운영팀(☎540-2095) 문화시설팀(☎540-2087)		

❖ 공약목표 : 청년창업지원센터(1호점) 개소

■ 정책(사업)개요

구 분	청년창업지원센터 (1호점)	청년창업지원센터 (2호점)
사업목적	청년 (예비)창업가를 발굴하여 입주 공간을 제공하고, 멘토링 및 후속 투자를 지원하여 시장 진입 및 성공 가능성 제고	
사업위치	온천동 3141 (온양원도심 어울림플랫폼 2층) ※ 공사 주관부서: 미래도시관리과	모종동 361-57 (모종복합문화공간 3층) ※ 공사 주관부서: 문화예술과
사업규모	연면적 642㎡ (194평)	연면적 490㎡ (150평)
사업기간	2023.~2026.	2022.~2027.
공간구성	기업 입주공간, IR룸, 코워킹스페이스 등	

■ 추진현황

- 2024.10. 청년창업지원센터 1호점(어울림플랫폼) 착공
- 2025. 2. 청년창업지원센터 2호점(모종복합문화공간) 착공
- 2024.11.~2025.2. 사업 추진 관련 업무협의
- 2025. 5. 청년 창업지원 추진계획 수립
- 2025. 9. 청년창업지원센터 벤치마킹
- 2025.10. 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례 제정
- 2025.11. 온양원도심 어울림플랫폼 공사 일시 정지

■ 추진계획

- 2026. 9. 센터 운영 인력 채용 의뢰
- 2026. 12. 청년창업지원센터 1호점(온양원도심 어울림플랫폼) 준공
- 2027. 2. 청년창업지원센터 1호점 시범운영 및 개소

- 2027. 4. 청년창업지원센터 2호점(아산 The 새로이센터) 준공
- 2027. 6. 청년창업지원센터 2호점 시범운영 및 개소

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
-	· 공간 구성 관련 관계부서 협의	· 1호점 준공 · 1호점 시범운영·개소

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청년창업지원센터	-	개소	-	-		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	415	-	251		251	164
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	415	-	251	-	251	164
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 온양원도심 어울림플랫폼 준공 지연으로 청년창업지원센터 1호점 개소 일정이 당초 계획보다 순연됨

대 책

- 공사 주관 부서와 지속적으로 협의하여 공정 진행 상황을 확인하고, 준공 후 차질 없이 개소할 수 있도록 내부 준비 및 행정절차 병행 추진