

1-3-17

상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		11,100	정상추진	90	2026.6.	2026.6.
주관부서		상수도과				팀(전화번호)		수도시설팀(☎537-3510)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 온양상수원보호구역(A=0.552km²) 조정(해제)

■ 정책(사업)개요

○ 온양천 취수시설을 공업용 취수시설로 전환하여 음봉지역 산업 단지에 공급하는 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 시행으로 상수원 보호구역 조정 추진

※ 상수원보호구역 조정(해제) 조건

- 온양천의 취수시설을 공업용 취수시설로 전환 후 상수원보호구역 조정(해제)
<공업용수 공급시설계획>

구 분	탕정음봉지구 공업용수 시설사업	온양천 취수원 집수매거 교체공사
사업기간	2021 ~ 2025	2024 ~ 2025
사 업 비	96억 원(시비)	15억 원(시비)
사업내용	관로매설(D400~D450mm) 6.1km 가압장 1개소	관로 교체(D900mm) 0.29km

■ 추진현황

- 1990. 3. 상수원보호구역 지정(A=0.552km²)
- 2021. 2. 기본 및 실시계획 용역 착수(탕정음봉지구 공업용수)
- 2023. 11. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 착공
- 2024. 9. 온양천 취수원집수매거 교체공사 착공
- 2025. 4. 온양천 취수원집수매거 교체공사 준공

- 2025. 12. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 준공(토목,건축,기계)
- 2026. 3. 아산시 수도정비계획(변경) 및 상수원보호구역 해제 협의 (한국수자원공사)

■ **추진계획**

- 2026. 4. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 전기공사 준공 및 시운전 상수원보호구역 조정(해제) 협의(기후에너지환경부)
- 2026. 6. 상수원 보호구역 조정(해제) 고시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 상수원 보호구역 조정(해제) 협의(26.1.)	· 상수원 보호구역 조정(해제) 고시(26년 내)	

■ **이행도 확인지표(실적)**

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
탕정음봉지구 공업용수공급시설공사	% (공정율)	100	98	100 (달성)	-	
온양천 취수원집수매거 교체공사	% (공정율)	100	100 (달성)	-	-	
상수원보호 구역조정(해제) 고시	건	구역조정 (해제) 고시	-	-	-	

■ **투자계획**

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ **중앙정부 협조 필요사항**

- 기후에너지환경부: 공업용수 전환 후 상수원 보호구역 해제 조속 협의 필요