

### 3-2-10

## 권역별 화물공영차고지 지속 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		15,200	완료	100	2025.12.	2030.12.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통시설팀 (☎540-2738)			

◆ 공약목표 : 화물공영차고지 추가 조성 타당성 및 기본계획 수립용역 완료

### ■ 정책(사업)개요

- 산업·물류 도시 인프라 구축 위한 권역별 화물공영차고지 설치 추진  
(목적) 물류 산업 기반 강화 및 도시 정주 환경 제고  
(기대효과) 도시개발 등 도시 공간구조 변화에 선제적인 교통체계 구축  
(주요시설) 화물차 주차면(단계별 200면 이상), 휴게실(수면실) 등

### ■ 추진현황

- 2024. 12. 「제5차 화물자동차 휴게시설 확충 종합 계획(2025~2029)」  
공영차고지 포함
- 2025. 1. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 편성
- 2025. 7. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수  
- 화물 및 물류 현황 조사, 산업 수요 위치 등 고려 최적 위치 선정
- 2025. 12. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2026. 1. 충청남도 지방재정 투자심사 신청

### ■ 추진계획

- 2030. 12. 공영차고지 조성 완료

추진계획	
2026.2분기	임기 후
· 충남도 지방재정 투자심사 대응	· 조성 완료(30.12.)

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료	%	100	80	100 (달성)	100 (달성)	

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	15,200	30	-	-	-	15,170
국비	-	-	-	-	-	-
도비	10,500	-	-	-	-	10,500
시비	4,700	30	-	-	-	4,670
기타	-	-	-	-	-	-

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- 화물차로 인한 소음·진동·유해 물질 발생 등 생활환경 질 저하 및 출퇴근 시간대와 중첩 시 교통체증 심화 우려 등 주민 반대

### 대책

- 화물 물동량 및 화물차 등록대 수 지속 증가 예상, 이에 대한 체계적 대처 시 주민 정주 환경 개선에 오히려 유리함 설득