

### 3-2-12(3) 밝고 안전한 도시환경 조성(가로등 확충)

| 주체별  |    | 신규여부  |    | 예산구분 |         |                | 추진상황            |            |            |            |
|------|----|-------|----|------|---------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 국책   | 자체 | 신규    | 계속 | 예산   | 비예산     | 총 예산액<br>(백만원) | 공약 목표           |            |            | 사업<br>완료시기 |
|      |    |       |    |      |         |                | 이행도             | 추진율<br>(%) | 목표<br>달성시기 |            |
|      | ○  | ○     |    | ○    |         | 1,187          | 완료              | 100        | 2025.12.   | 2025.12.   |
| 주관부서 |    | 도로시설과 |    |      | 팀(전화번호) |                | 가로등팀(☎540-2469) |            |            |            |

❖ 공약목표 : 도로조명 350개소 신설, 광원 182개소 교체

#### ■ 정책(사업)개요

- 도로조명 신설 및 개선 사업 추진으로 밝은 아산 만들기 추진
- 노후 등기구 광원 교체로 안전한 야간보행환경 조성

#### ■ 추진현황

- 가로·보안등 신설
  - 2024년: 보안등 346개소 신설
- LED광원 교체
  - 2024년: LED광원 1,510개소 교체  
(원도심 등기구 교체사업 1,260개소: 가로등 740, 보안등 520)

#### ■ 추진계획

- 도로조명 신설

| 지 역                | 추진내용  |
|--------------------|---|
| 관내                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 상반기 보안등 설치공사(1차, 95개소)</li> <li>● 사업비 : 금200,000천 원(시 200,000)</li> <li>● 준공</li> </ul>  |
| 둔포1리~7리,<br>시포리 일원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 우범지역 없는 생활안심 둔포 만들기 사업<br/>(보안등 20개소 신설, 293개소 광원교체)</li> <li>● 사업비 : 금175,000천원(도 52,500, 시 122,500)</li> <li>● 준공</li> </ul> |
| 탕정                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 탕정면로(탕정중~삼성고) 구간 보행등 설치공사(48개소)</li> <li>● 사업비 : 금40,000천 원(시 40,000)</li> <li>● 준공</li> </ul>                                 |
| 배방                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 배방 삼정그린코아 앞 가로등 설치공사(4개소)</li> <li>● 사업비 : 금22,000천 원(시 22,000)</li> <li>● 준공</li> </ul>                                       |

○ 도로조명 교체

| 지 역                 | 추진내용  |
|---------------------|---|
| 온양 원도심<br>(1-6동지역)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동지역 공원등 광원 교체공사(132개소)</li> <li>• 사 업 비 : 금100,000천 원(시 100,000)</li> <li>• 준공</li> </ul>      |
| 온양 원도심<br>(한울중고 주변) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 온양3동 한울중고 학교주변 보안등 교체공사(50개소)</li> <li>• 사 업 비 : 금50,000천 원(시 50,000)</li> <li>• 준공</li> </ul> |

■ 이행도 확인지표(실적)

| 확인지표               | 단위 | 목표  | 2025. 3분기 | 2025. 4분기   | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|--------------------|----|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 도로조명<br>신설 및 교체 건수 | 개소 | 532 | 440       | 685<br>(달성) |           |           |

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 총 계     | 기 투자<br>(25. 4 이전) | 임기 중    |       |      | 임기 후 |
|----|---------|--------------------|---------|-------|------|------|
|    |         |                    | 소계      | 2025  | 2026 |      |
| 총계 | 1,187   | -                  | 1,187   | 587   | 600  | -    |
| 국비 | -       | -                  | -       | -     | -    | -    |
| 도비 | 52.5    | -                  | 52.5    | 52.5  | -    | -    |
| 시비 | 1,134.5 | -                  | 1,134.5 | 534.5 | 600  | -    |
| 기타 | -       | -                  | -       | -     | -    | -    |