

3-3-16

**국도43호 세교교차로 설치사업
(월천지구~세교리 연결도로 개설)**

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		49,400	일부추진	20	2026.12.	2032.12.
주관부서		도로시설과				팀(전화번호)		도로계획팀(☎536-8683)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 국도 병목지점 (추가)사업 반영·추진

■ 사업개요

- 위 치: 배방읍 세교리 일원
- 사 업 량: 입체교차로 1식, 국도 종단개량 1식, 진입도로 개설 1식
- 총사업비: 494억 원[국비 494]
- 사업주관: 예산국토관리사무소

■ 추진현황

- '24. 7. 국도43호 세교교차로 설치 건의(강훈식 의원)
- '25. 2. 병목지점 7단계 추가 사업 반영 요청(미반영)

■ 추진계획

- '26. 6. 은수교차로 병목지점 타당성조사용역 발주
- '26. 12. 국도 병목지점 (추가)사업 재요청
- '27. ~ '28. 설계추진
- '29. ~ '32. 공사추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 국도 병목지점 7단계(추가) 사업 신청 ('25. 2.)	· 사업반영 건의 ('25. 9.)	-	· 국도 병목 지점 (추가) 사업 신청 ('26. 2.)	· 타당성검토 용역 발주 ('26. 6.)	· 사업반영 건의

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
병목지점 사업 건의 및 선정	개소	1	건의 1	미선정	건의 1	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중 투자계획			입기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	49,400	-	-	-	-	49,400
국비	49,400	-	-	-	-	49,400
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 시 재정 여건상 월천지구 ~ 세교리 연결도로 개설은 자체 사업으로 추진 어려움 (총사업비 494억)
- 국책사업 미반영 시, 국도 21호 은수교차로 만성 정체 해소 불가

대 책

- 은수교차로 교통량 분산을 위한 국도 43호 신설교차로 및 연결로 설치 시급
- 지역 국회의원과 연계하여 국책사업에 반영·추진 될 수 있도록 역량 집중