

5-3-11 송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		6,100	정상추진	90	2027.6	2027.6
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-8646)		

❖ 공약목표 : 송악 궁평저수지 수변 생태 테마파크 조성

■ 정책(사업)개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 2027. 6.
- 위 치 : 송악면 궁평리 498번지 일원(송악 궁평저수지)
- 사 업 비 : 6,100백만 원(도 1,000 시 5,100)
- 사업내용 : 수변 생태공원 조성, 다목적광장(주차장) 조성 등
- 주요시설
 - 순환형 수변산책로 8.8km ~ 맨발 황톳길 왕복 4.0km
 - 이용객의 편의 제공을 위한 다목적 광장 조성(주차장 등)
 - 송악 주변 관광자원과 연계한 생태프로그램 운영 등

■ 추진현황

- 2024. 11. 순환형 수변산책로 조성 완료 [총 8.8km]
- 2024. 10. 송악궁평저수지 황톳길 조성 완료 [총 2.0km]
- 2025. 9. 송악궁평저수지 황톳길 인프라 조성사업완료
- 2026. 2. 송악궁평저수지 황톳길 유지관리 및 배수시설 정비사업 착공(10월 준공예정)

■ 추진계획

- 2026. 7.~10. 다목적 광장 조성(주차장 등) 설계용역 착수 및 완료
- 2027. 1.~ 6. 송악궁평저수지 다목적 광장 조성사업 착공 및 준공

추진계획		
2026.2분기	2026.3분기	2026.4분기
· 수변생태공원 및 다목적광장 조성 부지 관련 협의(26.6.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성 관련 설계용역 착수 (26.7.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성 설계용역 완료 (26.10.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기	임기후
수변생태공원 및 다목적광장	%	조성 완료	-	-	-	100

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	6,100	3,700	2,400	1,850	550	
국비	-	-	-	-	-	
도비	1,000	1,000	-	-	-	
시비	5,100	2,700	2,400	1,850	550	
기타						

■ 문제점 및 대책

문제점

- 농업기반시설(유수지)과 시유지의 토지 교환을 통하여 사업을 추진하는데 있어 저수지 관리청(농어촌공사 아산지사)과의 협의에 어려움 존재

대 책

- 농어촌공사 아산지사, 농어촌공사 충남지역본부와 지속적인 협의를 통한 시유지와의 토지 교환을 통해 단계적인 사업 추진