

5-3-18 도고산 국립 자연휴양림 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		200	정상추진	60	2026.6.	2030.12.
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-2918)		

❖ 공약목표 : 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정

■ 정책(사업)개요

- 위 치 : 아산시 도고면 시전리 산17-3번지 외 2필지
- 면 적 : 966,744㎡(약 100ha)
- 기 간 : 2025년 ~ 2030년
- 사 업 비 : 10,000백만원(전액 국비/산림청)
- 주요시설 : 자연휴양림, 치유의 숲, 숲체험 시설, 산책로 등

※ 편입토지 현황

소재지	지 목	공부면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자
계		966,744	966,744	
도고면 시전리 산17-2	임야	758,380	758,380	국(산림청)
도고면 시전리 산17-3	임야	208,364	208,364	국(산림청)

■ 추진현황

- 2006. 12. 국립도고산자연휴양림 지정(산림청 고시 제2006-96호)
- 2020. 10. 산림청 신규대상지 현장 조사 및 토지매입 협상 결렬
- 2025. 5. ~ 12. 산림청 등 관계기간 협의
- 2025. 11. 진입로 토지 매입을 위한 공유재산심의회 추진
- 2026. 3. 도고산 국립 자연휴양림 진입로 토지 매입 완료

■ 추진계획

- 2026. 3. ~ 6. 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정
- 2026. 6. ~ 2030. 12. 도고산 국립 자연휴양림 조성사업 추진 및 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 진입로 토지 협의 및 매입 완료 (26. 3.)	· 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정(26. 6.)	· 도고산 국립 자연휴양림 조성 사업 완료(30. 12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도고산 국립 자연휴양림 유치 여부	여/부	여 (유치확정)	-	-	진입로 토지매입 완료	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	200		200		200	
국비						
도비						
시비	200		200		200	
기타						

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (산림청) 국립 도고산자연휴양림 진입로 확보를 위한 토지매입이 완료됨에 따라 유치·조성을 위한 실시설계 및 조성 사업비가 국가 예산에 반영될 수 있도록 지속적 협의 노력