

5-3-19 온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		1,722	일부추진	30	2026. 4.	2027. 3.
주관부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설지원팀(☎540-2525)			

❖ 공약목표 : 온양온천역 광장 미관 개선 공사 착공

■ 정책(사업)개요

- 건축과 주도 「온양온천역 광장 및 하부공간 경관 마스터플랜 용역」 결과 반영한 온양온천역 광장 미관 개선 및 활성화
- 온양온천역 광장 개선에 따른 각종 행사, 공연 등을 위한 광장 본 기능 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 온천동 69-10 일원(온양온천역 광장 일원)
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2027. 3.
- 사 업 비 : 1,722백만 원(전액 시비)
- 사업내용 : 광장 바닥분수 철거, 광장 탄성포장재 철거 및 인조 화강블록 재포장

■ 추진현황

- 2025. 2. ~ 5. 건축과 「온양온천역 광장 및 하부공간 경관 마스터플랜 용역」 완료
- 2025. 7. ~ 9. 「온양온천역 광장 미관 개선 공사 측량설계용역」 시행 및 완료
- 2026. 3. 철도보호지구에서의 행위신고(국가철도공단)

■ 추진계획

- (2026. 7.) 2026년 추경예산 확보
- (2026. 8.) 일상감사 및 사업시행
- (2026. 9.) 공사착공
- (2027. 3.) 공사완료

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 온양온천역 미관 개선 공사 측량설시설계 용역 시행(25.7)	· 실시설계완료 (25.9)	-	· 국가철도공단 철도보호지구 행위신고(26.3)	-	· 공사준공 (27.3.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
온양온천역 광장 미관개선 공사 추진율	%	50 (착공)	30	30	30	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,722	-	1,722	22	1,700	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,722	-	1,722	22	1,700	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 온양온천역 광장 미관 개선 공사 이후 쾌적한 주변 환경 유지를 위한 지속적인 비둘기 개체 수 관리 필요

대 책

- 「아산시 유해야생동물 먹이주기 금지구역 지정 등에 관한 조례」 제정에 따른 먹이주기 금지구역 관리(환경보전과)