

5-3-21 방축 수영장 조기 신설 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		66,000	정상추진	30	2026.6.	2029.12..
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

◆ 공약목표 : 방축수영장 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 방축수영장 건립
- 위치: 방축지구 도시개발사업구역 내(부지면적 15,000㎡)
- 사업내용: 수영장(경영풀 50m 10레인, 다이빙 풀), 다목적체육관 등
- 사업비: 66,000백만 원 (공유재산 위탁개발)

■ 추진현황

- 2025. 01. 방축지구 도시개발사업 구역지정 제안서 접수
- 2025. 08. 구역지정 제안 수용 통보
- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 방축지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획(안) 협의

■ 추진계획

- 2026. 상반기. 기본계획 수립
- 2026. 하반기. 공유재산 위탁개발 방침 결정 및 공유재산 심의
- 2027. 상반기. 위·수탁기관 모집 공고 및 계약 체결
- 2027. 하반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2028. 하반기. 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2031. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립	· 위수탁 계약 체결 · 사업계획 승인 · 수영장 건립 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
방축수영장 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수	용역 추진	기본계획 수립

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	66,000	-	-	-	-	66,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	26,000	-	-	-	-	26,000
기타	40,000	-	-	-	-	40,000