

6-2-4(2) 아산 남부지구 농촌용수이용체계 재편사업

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		41,800	완료	100	2026.3.	2032.12.
주관부서		건설정책과				팀(전화번호)		농업기반시설팀 (☎540-2804)		
협조부서		농어촌공사 아산지사				팀(전화번호)		생산기반팀 (☎539-7117)		

❖ 공약목표 : 아산 남부지구 기본 조사지구 선정

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 삽교호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2022.12. 사업타당성 용역 완료(아산시)
- 2025.02. 기본조사 대상지구 신청(농어촌공사)
- 2025.07. 기본조사지구 선정
- 2026.03. 기본조사 착수(농어촌공사)

■ 추진계획

- 2027.06. 기본조사 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본조사 착수	-	· 공사 착공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
분기별 추진사항 이행 여부	-	'25. 4분기 대상지 선정 '26. 1분기 기본조사 착수	대상지 선정	-	기본조사 착수	

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	41,800	-	300	-	300	41,500
국 비	41,800	-	300	-	300	41,500