

7-3-10

탕정2고, 탕정7초 신설

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		-	완료	100	2025.11.	2029.3.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)			교육행정팀(☎530-6261)		
협조부서		도시계획과(탕정2고) 투자유치과(탕정2고)			팀(전화번호)			도시계획팀(☎540-2432) 산단조성팀(☎540-2914)		
시행기관		충청남도교육청, 아산교육지원청								

❖ 공약목표 : 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청(아산교육지원청)
- 정책목표: 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 추진현황

○ 탕정2고

- 2025. 4. 설립 지원을 위한 도시관리계획 시설(학교) 결정 입안(시)
- 2025. 7. 도시관리계획(용도지역, 학교시설) 변경 고시(충청남도, 아산시)
 - 용도지역(계획관리지역) 학교시설 결정 완료
- 2025. 11. 탕정일반산업단지 산업단지계획 변경 고시(충청남도)
 - 구역외 학교 시설 산업단지 개발계획 반영 완료

○ 탕정7초

- 2025. 3.~4. 학교복합시설 수요 조사 및 신설 지원을 위한 협의 (시↔교육지원청)
- 2025. 5. (아산교육지원청) 교육부 중앙투자심사(2025. 10.) 의뢰를 통한 학교 신설 추진 결정
- 2025. 10. 탕정7초 교육부투자심사 설립 승인 완료

■ 추진계획

- (탕정2고) 2028. 3. 신설(예정)
- (탕정7초) 2028. 9. 신설(예정)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 도시계획시설 변경 및 실시계획 인가 고시 · 주민설명회 개최(26.2.) 	<ul style="list-style-type: none"> · 학교부지 공사 	<ul style="list-style-type: none"> · 탕정2고신설 (28.3.)
<ul style="list-style-type: none"> · 학교설계 및 공사 		<ul style="list-style-type: none"> · 탕정7초신설 (28.9.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026 1분기	2026. 2분기
탕정2고 신설	-	실시계획 인가고시	도시관리계획 결정변경 (용도지역, 시설)	실시계획 인가고시 (달성)	실시계획 인가고시 (달성)	
탕정7초 신설	-	교육부 중앙투자 심사 통과	교육부 투자심의 자료 제출	투자심사 통과 (달성)	투자심사 통과 (달성)	