

3-2-11 행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진상황 | | | |
|------|----|-------|----|------|---------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 목표 달성시기 | |
| ○ | | ○ | | ○ | | 486,200 | 완료 | 100 | 2026.2. | 2034.12. |
| 주관부서 | | 도로시설과 | | | 팀(전화번호) | | 도로계획팀 (☎540-2784) | | | |

❖ 공약목표 : 행복도시 광역교통개선대책 변경(4차) 용역 시 세종~아산 노선 반영

■ 정책(사업)개요

- 사업위치: 아산시 좌부동 ~ 공주시 정안면 인풍리 일원
- 사업량: 도로개설 L=17.4km, 4차로
- 총사업비: 4,862억 원
- 사업주관: 행정중심복합도시건설청

■ 추진현황

- 2024. 12. 행정중심복합도시 광역교통개선대책 변경(4차) 수용조사 자료 제출(아산시→충청남도→행복청)
- 2025. 4. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 용역 착수
- 2025. 7. 행복청 현장 방문 실사
- 2025. 9. 세종~아산 연결도로 사업적정성 검토 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 6. 대도시권광역교통위원회 심의
- 2026. 12. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 수립 고시

| 추진계획 | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| · 광역교통개선 대책 변경(4차) 용역 완료(26.2) | · 대도시권광역교통위원회 심의 | · 광역교통개선 대책 변경(4차) 수립 고시 |

■ 이행도 확인지표(실적)

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|-------------------------|----|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 행복도시 광역교통개선 대책변경(4차) 용역 | - | 세종~아산 노선 반영 | 장래 교통수요 예측 및 검토 | 예비 타당성 검토 및 개선대책 변경 시행계획 수립 | 개선대책 변경 (안) 우리시 노선 반영 | |

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 총 계 | 기 투자 (25. 4 이전) | 입기 중 | | | 입기 후 |
|-----|---------|--------------------|------|------|------|---------|
| | | | 소계 | 2025 | 2026 | |
| 총 계 | 486,200 | - | - | - | - | 486,200 |
| 국비 | 340,340 | - | - | - | - | 340,340 |
| 도비 | 145,860 | - | - | - | - | 145,860 |
| 시비 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - |

■ 문제점 및 대책

문제점

- 행복도시 광역교통개선대책 변경(4차) 수립 용역 시 세종~아산 간 광역도로 노선이 반영되어야 향후 공사 추진 가능

대 책

- 지역 국회의원 및 충청도와 연계하여 광역교통개선대책 변경 시 세종~아산 간 광역도로가 반영될 수 있도록 역량 집중