1-2-7 곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
○	○		○	○		임기후	정상추진	50%	2032. 12.
임기내 공약목표	◆ 곡교천 수변생태공원 조성 - 통합하천사업 설계 착수 / 국가하천 정비 준공(탕정) ◆ 복합문화예술 인프라 구축 - 예술의 전당 실시설계 착수 - 충효애 치유관광더하기, 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 완료								
주관부서	생태하천과			팀(전화번호)		곡교천개발팀(536-8783)			
협조부서	문화예술과 관광진흥과			팀(전화번호)		문화시설팀(540-2312) 충효애사업TF팀(530-6312)			

❖ 정책목표 : 곡교천 및 주변의 문화·예술, 체육·여가 인프라 구축으로 수변중심 문화도시 육성('32)

▢ 정책(사업) 개요

사 업 명	곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
사업내용	◆ 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 - (위 치) 배방읍 봉강교 ~ 염치읍 맹사성교 - (사업규모) L=11.2km - (사업내용) 곡교천 AI기반 물통합센터 및 수변 문화체육시설 조성 ◆ 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 - (위 치) 배방읍 봉강교 ~ 신동 온양천 합류부 - (사업규모) L=5.6km - (사업내용) 하천정비 및 친수시설 설치 ◆ 곡교천 배방지구 하천환경정비사업 - (위 치) 천안 풍세 ~ 배방 세교리 - (사업규모) L=5.7km - (사업내용) 하천정비 및 친수시설 설치	◆ 아산 예술의 전당 건립 - (위 치) 아산시 권곡동 387-3번지 일원 - (사업규모) 대지 46,892㎡ - (사업내용) 대공연장(1,200석 이상) 등 ◆ 충효·애 치유관광 더하기 사업 - (위 치) 은행나무길, 현충사 일원 - (사업내용) 광장미디어아트, 곡교천일원 생태도보길, 이순신관광체험센터 조성 등 ◆ 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 - (위 치) 아산시 염치읍 송곡남길 82-4 일원 - (사업규모) 대지: 2,629㎡, 건물연면적: 2,082㎡, 리모델링 - (사업내용) 주민동아리공간, 은행나무 창작 공방, 로컬마켓, 주민참여마당 등
사 업 비	272,200백만원 (국 181,200, 도 27,300, 시 63,700)	124,800백만 원 (국 9,420, 도 684, 시 114,696)
사업기간	2023.~2032.	2022.~2026.
시 행 자	금강유역환경청, 아산시	아산시

▢ 추진현황

곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
• 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 - '22. 9. 지역맞춤형 통합하천사업 신청 - '22. 12. 환경부 공모 선정 - '23. 12. 기본구상(안) 수립 중 • 곡교천 탕정지구 하천환경 정비사업 - '20. 1. 국가하천 승격 - '20. 4. 실시설계용역 착수 - '21. 11. 실시설계용역 완료 - '22. 7. 공사착공 • 곡교천 배방지구 하천환경 정비사업 - '20. 1. 국가하천 승격 - '20. 11. 실시설계용역 착수	• 아산 예술의 전당 건립 - '22. 2. 기본계획 변경 결정 - '22. 5. 충남도 지방재정투자심사 의뢰 - '22. 6. 충남도 지방재정투자심사 철회 ※ 시설규모, 사업비 등 중장기 계획으로 재검토 - '23. 4. 예술의 전당 건립 기본방침 수립 - '23. 9. 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수 • 충·효·애 치유 관광더하기 사업 - '20. 3. 문체부 공모사업 선정 - '21. 2. 기본계획 수립용역 최종보고회 - '21. 10. 기본계획 최종승인(문체부) - '22. 1. 인프라 사업 착수 - '22. 12. 은행나무쉼터 벽면 미디어아트 조성 - '23. 6. 곡교천 생태도보길 1단계 조성 - '23. 11. 이순신 관광체험센터 실시설계 착수 미디어아트관 조성 계획 • 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 - '21. 2. 공모 추진계획 보고 - '21. 4.~6. 공모 추진 - '21. 7. 최종사업 선정 - '21. 12. 건축기획설계 착수 - '22. 6. 공공건축심의위원회 심의(조건부가결) - '22. 7.~12. 건축실시 설계 공모 - '23. 2. 건축설계 착수 - '23. 10. 건축협의 완료

▢ 추진계획

곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
• 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 - '24. 4. 예비타당성조사 신청 - '25. 4. 예비타당성조사 완료 - '26. 6. 기본 및 실시설계 착수 - '27. 7. 공사 착공 • 곡교천 탕정지구 하천환경 정비사업 - '25. 12. 공사준공 • 곡교천 탕정지구 하천환경 정비사업 - '24. 2. 환경부 총사업비 협의 - '24. 4. 실시설계용역 완료 - '24. 8. 공사착공 - '27. 12. 공사준공	• 아산 예술의 전당 건립 - '24. 4.: 타당성 및 기본계획 수립용역 완료 - '24. 10.: 중앙투자심사 의뢰 - '25. 1.: 기본 및 실시설계 추진 - '26. 7.: 건축공사 착공 • 충·효·애 치유관광 더하기 사업 - '24. 3. 곡교천 일원 생태도보길 조성 - '24. 7. 은행나무쉼터 내 이순신관광체험센터 조성 - '24. 10. 은행나무 쉼터 내 미디어아트관 조성 • 송곡 은행나무 창작마루 조성 사업 - '24. 1.: 건축설계 준공 - '24. 3.: 공사 착공 - '25. 2.: 공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천환경정비																					
곡교천 아트리버파크 통합하천사업																					'32.12 준공
문화·예술 인프라구축 - 아산 예술의 전당 건립																					'28.12 준공
문화·예술 인프라구축 - 충효애 치유관광더하기 사업																					'25.12 준공
문화·예술 인프라구축 - 송곡 은행나무 창작마루																					'25.2. 준공

▢ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	396,967	9,199	154,718	4,221	11,002	13,470	49,964	60,200	232,200
하천환경정비	90,200	1,200	59,289	883	5,796	6,010	34,600	12,000	29,711
곡교천 아트리버파크 통합하천사업	182,000		27,800		300	200	9,100	18,200	154,200
문화·예술인프라	124,767	7,999	51,768	3338	4,906	7,260	6,264	30,000	65,000

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하천환경정비 (탕정, 배방)	총 계	90,200	1,200	59,289	883	5,796	6,010	34,600	12,000	29,711
	국 비	90,200	1,200	59,289	883	5,796	6,010	34,600	12,000	29,711
곡교천 아트리버파크 통합하천사업	총 계	182,000		27,600		300		9,100	18,200	154,400
	국 비	91,000		13,650				4,550	9,100	77,350
	도 비	27,300		4,095				1,365	2,730	23,205
	시 비	63,700		9,855		300		3,185	6,370	53,845
아산 예술의 전당 건립	총 계	107,067	7,067	35,000	20	100	100	4,780	30,000	65,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	107,067	7,067	35,000	20	100	100	4,780	30,000	65,000
충효애 치유관광 더하기	총 계	12,000	920	11,080	3,300	4,520	3,260	-	-	-
	국 비	6,000	460	5,540	1,650	2,260	1,630	-	-	-
	도 비	-	-		-	-	-	-	-	-
	시 비	6,000	460	5,540	1,650	2,260	1,630	-	-	-
송곡 은행나무길 창작마루	총 계	5,700	12	5,688	18	286	3,900	1,484	-	-
	국 비	3,420	7	3,413	10	166	2,500	737	-	-
	도 비	684	2	682	3	30	400	249	-	-
	시 비	1,596	3	1,593	5	90	1,000	498	-	-

▢ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	하천 환경정비	공사착공(탕정)		공사착공 (배방)	공사준공 (탕정)		공사준공 (배방)
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	환경부 공모 선정	가이드라인 및 기본구상 수립	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 완료	기본 및 실시설계 추진	공사 착공
	예술의전당	기본방향 설정	기본계획 및 타당성 조사	지방재정 투자 심사	기본설계 및 실시설계	공사 착공	공사 준공
	충효애 치유관광 더하기	미디어 아트조성	생태도보길 조성	관광체험 센터착공/ 미디어 아트관 포함)			
	송곡 은행나무 창작마루	-	실시설계 추진	공사 착공	공사 준공		
실적	하천 환경정비	탕정지구 착공	-	-	-	-	-
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	용역 착공 (통합하천사업 선정)	기본구상안 수립중	-	-	-	-
	예술의전당	기본방향 설정	용역 계약 검토중	-	-	-	-
	충효애 치유관광 더하기	미디어아트조성	공사중	-	-	-	-
	송곡 은행나무 창작마루	-	실시설계 착수	-	-	-	-
달성		달성	달성	-	-	-	-

▢ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부 : 2024년 통합하천사업 소요예산 반영, 기재부 협의 등 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 조속한 추진
- 행정안전부 : 아산 예술의 전당 건립에 대한 지방행정연구원 타당성 조사 및 지방재정투자심사 지원

▢ 기대효과

- AI기반 물통합센터 신설로 재해예방 및 수변문화·예술, 체육·여가 공간을 조성으로 곡교천을 아산의 대표 명소로 조성 및 관광활성화.
- 어디서나 접근가능하고 풍요로운 수변문화를 통해 주거환경 개선 및 시민의 삶의 질 향상